



# IXTACUIXTLA

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
GOBIERNO INCLUYENTE, ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

ÁREA: OBRAS PÚBLICAS.

OFICIO: P.M-I.M.M.0253/2025

**Asunto: CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025**  
**Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala a 25 de julio del 2025**

**C.P ROMAN MUÑOZ CALVA.**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Y COORDINACIÓN HACENDARIA.**  
**P R E S E N T E:**

Por medio del presente reciba un cordial saludo y para efecto de dar cumplimiento al seguimiento de la plataforma SRFT, correspondiente al segundo trimestre, del ejercicio fiscal 2025, con la finalidad de cumplir con la captura y avance del recurso FAISMUN, remito los formatos debidamente requisitados en archivo PDF del cumplimiento al segundo trimestre 2025.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**“Gobierno incluyente, administración eficiente”**

ATENTAMENTE



SECRETARÍA  
DE FINANZAS

TLAXCALA  
UNA BUENA HISTORIA

29 JUL. 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**RECIBIDO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.

c.c.p. L.A.M. MA. CONSEPCIÓN ROLDÁN JIMENEZ.  
c.c.p. Archivo



248 481 6644



Av. Miguel Hidalgo y Costilla #1,  
barrio del Calvario. C.P. 90120  
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,  
Tlaxcala



ixtacuixtla2024.2027@gmail.com

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	NOMBRE MUNICIPIO IXTACUXTLA DE MARIANO

Trimestre a reportar:	2 Trimestre de 2025
-----------------------	---------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Reintegros	Partidas	Avance Financiero					Pagado	Observaciones		
		Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo Gasto	Partida Geografica	Aprobado			Modificado	Recaudado (afinanciado)
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	2 FAISMUN	30.00	22288.79	0.00	613	28*83103.00	6183103.00	638578.00	3464756.74	3464756.74	3464756.74	NINGUNA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	2 FAISMUN				614	0.00	17000000.00	1094355.35	1034355.35	1034355.35	1034355.35	NINGUNA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	2 FAISMUN				615	0.00	3000000.00	626260.65	729260.65	729260.65	729260.65	NINGUNA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)													
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)													
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)													
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)													

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

LIZ ARJUNA TORRES PEREZ ANIL  
(Nombre Completo)

ING. CARLOS ALBERTO PINO  
(Nombre Completo)

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2025
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO - REINTEGRO
ANULADO	REINTEGRO
COMPROMETIDO A PAGADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE EN QUE SE REALICE EL GASTO (DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MARZO 2025)
	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE P PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERALICA, ETC. CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2024-2027

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: **TLAXCALA**  
Municipio: **MUNICIPIO DE JACUITLA DE MARIANO**

Trimestre a reportar: **3 Trimestre de 2025**

FOLIO	NOMBRE	Clave del Programa	Clave del Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones		
					Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Reservado	Comprometido	Ovengado	Ejercido	Pagado			
FAISMUN/25/15/06	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE VERACRUZ EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE ABASCO Y BARRAN	4	FAISMUN		100.00	100.00	6262,245.08	6262,245.08	6262,245.08	6262,245.08	6262,245.08	6262,245.08	6262,245.08	6262,245.08	SE ENVIA INFORME CON FORME AL O EJERCIDO HASTA EL MES DE JUNIO	
FAISMUN/25/15/11	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO DE 10	4	FAISMUN		100.00	100.00	6972,555.03	6972,555.03	6972,555.03	6972,555.03	6972,555.03	6972,555.03	6972,555.03	6972,555.03	SE ENVIA INFORME CON FORME AL O EJERCIDO HASTA EL MES DE JUNIO	
FAISMUN/25/15/12	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JINACHERO REMANANS (BARATA)	4	FAISMUN		100.00	100.00	1414,006.00	1414,006.00	1414,006.00	1414,006.00	1414,006.00	1414,006.00	1414,006.00	1414,006.00	SE ENVIA INFORME CON FORME AL O EJERCIDO HASTA EL MES DE JUNIO	
FAISMUN/25/15/13	REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHEAS EN CALLE REAL	4	FAISMUN		100.00	100.00	6244,300.32	6244,300.32	6244,300.32	6244,300.32	6244,300.32	6244,300.32	6244,300.32	6244,300.32	SE ENVIA INFORME CON FORME AL O EJERCIDO HASTA EL MES DE JUNIO	
FAISMUN/25/15/17	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LA BARRANCA EN LA CAUCAHON DE ALPOTZONGA E LIRA Y CRTESA	4	FAISMUN		100.00	100.00	1413,327.95	1413,327.95	1413,327.95	1413,327.95	1413,327.95	1413,327.95	1413,327.95	1413,327.95	SE ENVIA INFORME CON FORME AL O EJERCIDO HASTA EL MES DE JUNIO	
FAISMUN/25/15/13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESOS EN PRIM. CAMMINO ARENAS	4	FAISMUN		100.00	100.00	677,669.94	677,669.94	677,669.94	677,669.94	677,669.94	677,669.94	677,669.94	677,669.94	SE ENVIA INFORME CON FORME AL O EJERCIDO HASTA EL MES DE JUNIO	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							1,847,180.24	1,847,180.24	1,847,180.24	1,847,180.24	1,847,180.24	1,847,180.24	1,847,180.24	1,847,180.24	1,847,180.24	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR FILAS SEGUN NECESARIO

*[Firma manuscrita]*  
 Sr. JINACHERO REMANANS (BARATA)  
 (Nombre y Firma)  
 Autorizado

M. CARLOS ALBERTO FINEA HERNANDEZ  
 (Nombre y Firma)  
 Autorizado

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE, FOLIO, CLAVE, PROGRAMA, EL REPORTADO Y ASIGARDO EN SU PORTAL EN EL MODULO PROGRAMAS FONDO CONVENIO ESPECIFICOS, AVANCES, ETC. DESTINO DEL GASTO

*[Firma manuscrita]*  
  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACUITLA DE MARIANO, MATAMOROS, TLAX.  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 2024-2027

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	# DIV/0	0	0	# DIV/0	0	0	
	2do. Trimestre	33%	8	24	33%	8	24	
	3er. Trimestre	44%	23	52	# DIV/0			
	4to. Trimestre	42%	32	76	# DIV/0			

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	# DIV/0	0	0	# DIV/0	0	0	
	2do. Trimestre	63%	15	24	63%	15	24	
	3er. Trimestre	54%	28	52	# DIV/0			
	4to. Trimestre	57%	43	76	# DIV/0			

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	# DIV/0	0	0	# DIV/0	0	0	
	2do. Trimestre	4%	1	24	4%	1	24	
	3er. Trimestre	2%	1	52	# DIV/0			
	4to. Trimestre	1%	1	76	# DIV/0			

\* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

\*\* Requirir Meta Planeada para todos los casos.

\*\*\* Requirir Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre

\*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.

NOTA:  $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

LIC. ZULEYMA TIZAPIL AMPEZ ANTONIO.

(Nombre y firma)  
Elaboró

ING. CARLOS ALBERTO PINEDA HERNÁNDEZ  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
 DE IXTACUIXTEL DE MARIANO  
 (Nombre y firma)  
 DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS  
 2024-2027