



IXTACUIXTLA

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
GOBIERNO INCLUYENTE, ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

001928

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala a 27 de julio del 2026

ÁREA: OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: P.M-I.M.M.0229/2026

Asunto: CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

C.P ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
PRESENTE



El que suscribe, Prof. Alberto Hernández Olivares Presidente Constitucional del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, por medio del presente, envío un cordial saludo y dando seguimiento a la plataforma SRFT, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, con la finalidad de cumplir con la captura y avance del recurso FAISMUN Y FORTAMUN, remito los formatos debidamente requisitados del cumplimiento al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

“Gobierno incluyente, administración eficiente”

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

27 JUL. 2026



RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

PROF. ALBERTO HERNÁNDEZ OLIVARES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.

002510



c.c.p. L.A.M. MA. CONSEPCIÓN ROLDÁN JIMENEZ.
Archivo



2026
Margarita
Maza



Av. Miguel Hidalgo y Costilla #1, Colonia Centro. C.P. 90120. Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.



ixtacuixtla2024.2027@gmail.com



246 443 0400

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	MUNICIPIO DE IXTACUILA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX

Trimestre a reportar:	2do trimestre de 2025
-----------------------	-----------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa				Tipo Gasto	Partida General			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	
					176.34	80.00										
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	349								
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	113	14,713,218.82	14,122,107.80	10,886,422.79	6,007,511.15	6,007,511.15	6,007,511.15	6,007,511.15	(-) Modificacion por carga presupuestal a la partida 261
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	182	2,370,463.09	2,370,463.09	316,076.37	316,076.37	316,076.37	316,076.37	316,076.37	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	261	6,410,724.00	6,001,830.02	3,546,840.03	3,546,840.03	3,546,840.03	3,546,840.03	3,546,840.03	(-) Modificacion por carga presupuestal a la partida 261
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	6	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	271	1,178,115.86	1,178,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	272	1,257,187.43	1,257,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	311	10,302,069.00	10,302,069.00	4,806,499.00	4,806,499.00	4,806,499.00	4,806,499.00	4,806,499.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	355	1,876,115.86	1,876,115.86	236,577.47	236,577.47	236,577.47	236,577.47	236,577.47	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	357	1,889,214.80	1,889,214.00	1,677,833.18	1,677,833.18	1,677,833.18	1,677,833.18	1,677,833.18	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	392	1,100,873.00	1,100,873.00	231,848.00	231,848.00	231,848.00	231,848.00	231,848.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	6	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	511	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	523	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	541	1,127,700.00	1,127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	442	1,200,000.00	1,200,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	627	997,312.14	997,312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cp. Juan Jose Velazquez Alvarez
Encargado de Nominas
Elaboró

APROBADO	44,244,814.00
MODIFICADO	44,244,814.00
MINISTRADO	22,122,988.84
COMPROMETIDO A PAGADO	17,233,175.20

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUILA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
L.A.E. Ma. Concepcion Roldan Jimenez
Tesorera municipal de Ixtacuilta de Mariano Matamoros, Tlax.
Autorizó
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUILA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
2024-2027

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUILA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
SINDICATO MUNICIPAL
2024-2027

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUILA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

001929

MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2026							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"							
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25%	11,061,003.00	44,244,014.00	19%	\$8,561,409.04	44,244,014.00
	2do. Trimestre	50%	22,122,006.00	44,244,014.00	39%	\$17,233,175.20	44,244,014.00
	3er. Trimestre	75%	33,183,009.00	44,244,014.00	0%	0	44,244,014.00
	4to. Trimestre	100%	44,244,014.00	44,244,014.00	0%	0	44,244,014.00

MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2026							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	50%	22,122,006.00	44,244,014.00	50%	22,122,006.00	44,244,014.00
	2do. Semestre	100%	44,244,014.00	44,244,014.00	0%	-	44,244,014.00

MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2026							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25%	11,061,003.00	44,244,014.00	25%	11,061,003.00	44,244,014.00
	2do. Trimestre	50%	22,122,006.00	44,244,014.00	50%	22,122,006.00	44,244,014.00
	3er. Trimestre	75%	33,183,009.00	44,244,014.00	0%	-	44,244,014.00
	4to. Trimestre	100%	44,244,014.00	44,244,014.00	0%	-	44,244,014.00



001930

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"								
TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to. Trimestre	0%	0	44,244,014.00	0%	0	44,244,014.00	

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	100%	22,122,006.00	22,122,006.00	100%	22,122,006.00	22,122,006.00	
	4to. Trimestre	100%	44,244,014.00	44,244,014.00	0%		44,244,014.00	

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5%	1,100,673.00	22,122,006.00	1%	231,848.00	22,122,006.00	
	4to. Trimestre	2%	1,100,673.00	44,244,014.00	0%		44,244,014.00	



001931

MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2026							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	-	22,122,006.00	0%	-	22,122,006.00
	4to. Trimestre	0%	-	44,244,014.00	0%	-	44,244,014.00
Justificación de Variaciones		NO DESTINAMOS RECURSO PARA ESTE RUBRO					

MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2026							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	-	22,122,006.00	0%	-	22,122,006.00
	4to. Trimestre	0%	-	44,244,014.00	0%	-	44,244,014.00
Justificación de Variaciones		NO DESTINAMOS RECURSO PARA ESTE RUBRO					

MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2026							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5%	997,312.14	22,122,006.00	0%	-	22,122,006.00
	4to. Trimestre	2%	997,312.14	44,244,014.00	0%	-	44,244,014.00
Justificación de Variaciones							

MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2026							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	100%	22,122,006.00	22,122,006.00	78%	17,233,175.20	22,122,006.00
	4to. Trimestre	67%	29,739,087.20	44,244,014.00	0%	-	44,244,014.00
Justificación de Variaciones							

ENCARGADO DE NOMINAS
CP. JUAN JOSE VELAZQUEZ ALVAREZ
Elaboró

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. MA. CONCEPCION ROSALES MENDEZ
Autóroa
2024-2027

001932

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS

Trimestre a reportar:	2 trimestre de 2026
-----------------------	---------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero							Observ
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
					\$0.00	\$0.00										
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN												
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	613	28700942.00	11174778.50	11074445.02	3456375.59	3456375.59	3456375.59	3456375.59	NINGUNA
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	614	0.00	15561344.81	4736409.40	4336409.40	4336409.40	4336409.40	4336409.40	NINGUNA
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	616	0.00	1984818.73	1409710.78	1409710.78	1409710.78	1409710.78	1409710.78	NINGUNA
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

LIC. ZULEIMA ITZEL Y RUIZ ANTONIO.

(Nombre y firma)

Elaboró

ARQ. HECTOR HERNÁNDEZ ROMANO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

Autorizo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2024-2027

APROBADO	28700942
MODIFICADO	28700942
MINISTRADO	17220665.2
COMPROMETIDO A PAGADO	9202496.76

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENÉRICA, ETC.	CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL
---	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

2024-2027

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

SINDICATO MUNICIPAL

2024-2027

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

2024-2027

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SRFT"

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS

Trimestre a reportar: 2 Trimestre de 2028

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaci
FAISMUN/28/015/04	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	369,695.25	369,695.25	369,695.25	369,695.25	369,695.25	369,695.25	369,695.25	
FAISMUN/28/015/06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CON GUARNICIONES	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	415,742.56	415,742.56	415,742.56	415,742.56	415,742.56	415,742.56	415,742.56	
FAISMUN/28/015/25	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 12"	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	168,024.02	168,024.02	168,024.02	168,024.02	168,024.02	168,024.02	168,024.02	
FAISMUN/28/015/23	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	57,118.00	57,118.00	57,118.00	57,118.00	57,118.00	57,118.00	57,118.00	
FAISMUN/28/015/16	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV MEXICO TIZOSTOC	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	474,563.27	474,563.27	474,563.27	474,563.27	474,563.27	474,563.27	474,563.27	
FAISMUN/28/015/19	COSNTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	502,567.18	502,567.18	502,567.18	502,567.18	502,567.18	502,567.18	502,567.18	
FAISMUN/28/015/22	PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	1,115,275.15	1,115,275.15	1,115,275.15	1,115,275.15	1,115,275.15	1,115,275.15	1,115,275.15	
FAISMUN/28/015/05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	341,055.76	341,055.76	341,055.76	341,055.76	341,055.76	341,055.76	341,055.76	
FAISMUN/28/015/09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRTEO SIMPLE	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	388,757.39	388,757.39	388,757.39	388,757.39	388,757.39	388,757.39	388,757.39	
FAISMUN/28/015/24	CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12"	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	295,569.80	295,569.80	295,569.80	295,569.80	295,569.80	295,569.80	295,569.80	
FAISMUN/28/015/08	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	160,841.41	160,841.41	160,841.41	160,841.41	160,841.41	160,841.41	160,841.41	
FAISMUN/28/015/11	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 15	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	63,327.40	63,327.40	63,327.40	63,327.40	63,327.40	63,327.40	63,327.40	
FAISMUN/28/015/31	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	582,775.83	582,775.83	582,775.83	582,775.83	582,775.83	582,775.83	582,775.83	
FAISMUN/28/015/32	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	245,258.78	245,258.78	245,258.78	245,258.78	245,258.78	245,258.78	245,258.78	
FAISMUN/28/015/34	PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	220,954.98	220,954.98	220,954.98	220,954.98	220,954.98	220,954.98	220,954.98	
FAISMUN/28/015/35	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	181,024.29	181,024.29	181,024.29	181,024.29	181,024.29	181,024.29	181,024.29	
FAISMUN/28/015/36	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	98,753.19	98,753.19	98,753.19	98,753.19	98,753.19	98,753.19	98,753.19	
FAISMUN/28/015/13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CISTERNA	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	117,016.47	117,016.47	117,016.47	117,016.47	117,016.47	117,016.47	117,016.47	
FAISMUN/28/015/29	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	275,679.32	275,679.32	275,679.32	275,679.32	275,679.32	275,679.32	275,679.32	
FAISMUN/28/015/54	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	33	4	FAISMUN	100.00	100.00	98,415.46	98,415.46	98,415.46	98,415.46	98,415.46	98,415.46	98,415.46	
							6,172,415.51	6,172,415.51	6,172,415.51	6,172,415.51	6,172,415.51	6,172,415.51	6,172,415.51	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

LIC. ZULAIMA TIZAPÁN COPEE ANTONIO

(Nombre y firma)
Elabora



ARQ. HECTOR HERNÁNDEZ ROMANO

(Nombre y firma)

AUTENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE IXTACUITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC. ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO DESTINO DEL GASTO

001934

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	50%	10	20	50%	10	20	
	3er. Trimestre	40%	17	43	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	43%	27	63	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	50%	10	20	50%	10	20	
	3er. Trimestre	60%	26	43	#DIV/0!			
	4to. Trimestre	57%	36	63	#DIV/0!			

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	0%	0	20	0%	0	20	
	3er. Trimestre	0%	0	43	0%	0	43	
	4to. Trimestre	0%	0	63	0%	0	63	

* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.

NOTA: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

LIC. ZULEMA LÓPEZ ANTONIO.

(Nombre y firma)
Elaboró

ARQ. HECTOR HERNÁNDEZ ROMÁN

(Nombre y firma)
DIRECCIÓN DE
BANCAS PÚBLICAS
Autorizó 2024-2027



IXTACUIXTLA

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
GOBIERNO INCLUYENTE ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

001936

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala a 27 de julio del 2026

ÁREA: OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: P.M-I.M.M.0230/2026

Asunto: CUMPLIMIENTO AL INFORME DEFINITIVO 2025

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
PRESENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX
2024-2027



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

El que suscribe, Prof. Alberto Hernández Olivares Presidente Constitucional del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, por medio del presente, envío un cordial saludo y dando seguimiento a la plataforma SRFT, correspondiente al informe definitivo del ejercicio fiscal 2025, con la finalidad de cumplir con la captura del recurso FAISMUN Y FORTAMUN, remito los formatos debidamente requisitados del cumplimiento al informe definitivo 2025.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

“Gobierno incluyente, administración eficiente”

ATENTAMENTE



SECRETARÍA
DE FINANZAS



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

27 JUL. 2026

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

PROF. ALBERTO HERNÁNDEZ OLIVARES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.



c.c.p. L.A.M. MA/ CONSEPCIÓN ROLDÁN JIMENEZ.
Archivo



2026
Margarita
Maza



Av. Miguel Hidalgo y Costilla #1, Colonia Centro. C.P. 90120. Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.



ixtacuixtla2024.2027@gmail.com

246 442 0400

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	MUNICIPIO DE IXTACUILA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2023
-----------------------	-------------------------



Ciclo del Registro	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fondo Convenio Especial	Rand/Inicio Financiero	Reintegrar	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa				Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
					\$0.00	\$0.00										
2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	349								
2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	113	12,826,080.81	10,827,411.85	10,827,411.85	10,827,411.85	10,827,411.85	10,827,411.85	10,827,411.85	
2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	132	2,018,087.54	1,843,328.76	1,843,328.76	1,843,328.76	1,843,328.76	1,843,328.76	1,843,328.76	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	246	200,000.00	172,036.12	172,036.12	172,036.12	172,036.12	172,036.12	172,036.12	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	261	4,380,000.00	4,060,542.01	4,060,542.01	4,060,542.01	4,060,542.01	4,060,542.01	4,060,542.01	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	271	783,000.00	707,264.08	707,264.08	707,264.08	707,264.08	707,264.08	707,264.08	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	272	900,000.00	232,818.95	232,818.95	232,818.95	232,818.95	232,818.95	232,818.95	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	282	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	311	8,790,000.00	10,325,289.00	10,325,289.00	10,325,289.00	10,325,289.00	10,325,289.00	10,325,289.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	334	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	358	1,500,000.00	1,876,115.86	1,876,115.86	1,876,115.86	1,876,115.86	1,876,115.86	1,876,115.86	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	357	2,000,000.00	2,275,793.44	2,275,793.44	2,275,793.44	2,275,793.44	2,275,793.44	2,275,793.44	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1	362	910,373.85	1,100,873.00	1,100,873.00	1,100,873.00	1,100,873.00	1,100,873.00	1,100,873.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	511	965,000.00	180,074.32	180,074.32	180,074.32	180,074.32	180,074.32	180,074.32	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	512	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	515	440,000.00	432,857.11	432,857.11	432,857.11	432,857.11	432,857.11	432,857.11	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	519	120,000.00	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	523	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	541	3,500,000.00	4,417,140.00	4,417,140.00	4,417,140.00	4,417,140.00	4,417,140.00	4,417,140.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	543	600,000.00	98,598.00	98,598.00	98,598.00	98,598.00	98,598.00	98,598.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	551	900,000.00	590,446.38	590,446.38	590,446.38	590,446.38	590,446.38	590,446.38	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	627	0.00	410,983.83	410,983.83	410,983.83	410,983.83	410,983.83	410,983.83	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2	211	0.00	184,256.00	184,256.00	184,256.00	184,256.00	184,256.00	184,256.00	

Cp. Juan Jose Velazquez Alvarez
Encargado de Nominas
Elaboró

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
L.A.E. Ma. Concepción DE ARRIAGA DE MARIANO
Tesorera municipal de Ixtacuil de Mariano
MATAMOROS, TLAX.
Tesorería Municipal
2024-2027

APROBADO	40,392,822.80
MODIFICADO	40,393,426.82
REVISADO	40,393,426.82
COMPROMETIDO A PAGADO	40,393,426.82

001937

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Informe Definitivo 2025	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Informe Definitivo 2025	47%	40,392,522.00	85,852,273.00	47%	40,392,522.00	85,852,273.00	

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Informe Definitivo 2025	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
 2021-2027


 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA
 2021-2027


 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA
 2021-2027

001938

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"								
TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Informe Definitivo 2025	111%	85,852,273.00	77,290,247.00	111%	85,852,273.00	77,290,247.00	

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2025	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2025	3%	1,100,673.00	40,392,522.00	3%	1,100,673.00	40,392,522.00	


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
 2024-2027


 SINDICATURA MUNICIPAL
 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
 2024-2027


 TESORERÍA MUNICIPAL
 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
 2024-2027

001939

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2025							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2025	0%	-	40,392,522.00	0%	-	40,392,522.00
NO DESTINAMOS RECURSO PARA ESTE RUBRO							

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2025							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2025	0%	-	40,392,522.00	0%	-	40,392,522.00
NO DESTINAMOS RECURSO PARA ESTE RUBRO							

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2025							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2025	0%	-	40,392,522.00	0%	-	40,392,522.00

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS							
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"							
INDICADORES 2025							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"							
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA							
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo 2025	100%	40,392,522.00	40,392,522.00	100%	40,392,522.00	40,392,522.00

ENCARGADO DE NOMINAS
CP. JUAN JOSE VELAZQUEZ ALVAREZ
Elaboró

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLXCL.
TESORERÍA MUNICIPAL
L.A.E. MA. CONCEPCION JIMENEZ
Autorizó

001940

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2025
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
					\$0.00	\$0.00										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN	24278.52	0.00										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	613	28183103.00	11,504,800.05	11,504,800.05	11,504,800.05	11,504,800.05	11,504,800.05	11,504,800.05	NINGUNA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	614	0.00	14,857,093.32	14,857,093.32	14,857,093.32	14,857,093.32	14,857,093.32	14,857,093.32	NINGUNA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	616	0.00	1,541,899.33	1,541,899.33	1,541,899.33	1,541,899.33	1,541,899.33	1,541,899.33	NINGUNA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAISMUN			2	617	0.00	503,588.82	503,588.82	503,588.82	503,588.82	503,588.82	503,588.82	NINGUNA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)															

AREAS A REQUISITAR

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

LIC. ZULEIMA ITZEL WAREZ ANOTNIO.

(Nombre y firma)
Ejercicio

ARQ. HECTOR HERNANDEZ ROMAN

(Nombre y firma)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2024-2027



001941



BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	IXTACUITLA DE MARIANO MATAMOROS

Trimestre a reportar: Informe Definitivo 2025

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Rama	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
FAISMUN/25/015/01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA LA PRESA		4	FAISMUN	100.00	100.00	102,401.26	102,401.26	102,401.26	102,401.26	102,401.26	102,401.26	102,401.26	
FAISMUN/25/015/02	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN PRIVADA LA TOPOYA TENEXYECAC		4	FAISMUN	100.00	100.00	211,260.53	211,260.53	211,260.53	211,260.53	211,260.53	211,260.53	211,260.53	
FAISMUN/25/015/03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN PRIVADA DOMINGO ARENAS		4	FAISMUN	100.00	100.00	78,051.69	78,051.69	78,051.69	78,051.69	78,051.69	78,051.69	78,051.69	
FAISMUN/25/015/04	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE BUENOS AIRES TECOAC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	\$633,194.73	
FAISMUN/25/015/05	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BUENOS AIRES TECOAC		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	\$220,188.17	
FAISMUN/25/015/06	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	\$263,496.69	
FAISMUN/25/015/07	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SAN DIEGO		4	FAISMUN	100.00	100.00	419,241.02	419,241.02	419,241.02	419,241.02	419,241.02	419,241.02	419,241.02	
FAISMUN/25/015/08	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE		4	FAISMUN	100.00	100.00	234,746.04	234,746.04	234,746.04	234,746.04	234,746.04	234,746.04	234,746.04	
FAISMUN/25/015/09	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO DE 12 CALLE VIOLETA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	\$150,222.30	
FAISMUN/25/015/10	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO SANCHEZ		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	\$900,813.09	
FAISMUN/25/015/11	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	\$132,153.00	
FAISMUN/25/015/12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		4	FAISMUN	100.00	100.00	348,639.40	348,639.40	348,639.40	348,639.40	348,639.40	348,639.40	348,639.40	
FAISMUN/25/015/13	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LIBERTAD		4	FAISMUN	100.00	100.00	87,202.79	87,202.79	87,202.79	87,202.79	87,202.79	87,202.79	87,202.79	
FAISMUN/25/015/14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESCANDONA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	\$284,859.75	
FAISMUN/25/015/15	REHABILITACIÓN DE CAMINO RASTREO EN CALLE REAL		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	\$249,565.76	
FAISMUN/25/015/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO CALLE DOMINGO ARENAS		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	\$854,962.85	
FAISMUN/25/015/17	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LA BARRANCA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	\$415,903.49	
FAISMUN/25/015/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CAMINO A LA IGLESIA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	\$220,937.46	
FAISMUN/25/015/19	CONSTRUCCION DE KIOSKO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	\$334,127.46	
FAISMUN/25/015/20	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD O DISPENSARIO MEDICO		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	\$729,260.65	
FAISMUN/25/015/21	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE DE 3		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	\$253,052.39	
FAISMUN/25/015/23	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EMILIANO ZAPATA		4	FAISMUN	100.00	100.00	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	\$155,343.88	

001942

FAISMUN/25/015/24	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA ROSA	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43	\$256,566.43
FAISMUN/25/015/25	INTEGRADOR DE DESARROLLO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00
FAISMUN/25/015/26	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO DE 18 CALLE 7 NORTE	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$1,222,899.13	\$1,222,899.13	\$1,222,899.13	\$1,222,899.13	\$1,222,899.13	\$1,222,899.13	\$1,222,899.13	\$1,222,899.13
FAISMUN/25/015/27	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50	\$160,922.50
FAISMUN/25/015/28	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES SAN JOSÉ PRIVADA DE TEZOQUIPAN Y PRIVADA 3 DE ENERO ECATEPEC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33	\$332,774.33
FAISMUN/25/015/29	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES LOCALIDADES TIZOTOC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95	\$288,189.95
FAISMUN/25/015/30	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA SIN NOMBRE JILOTEPEC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45	\$437,057.45
FAISMUN/25/015/31	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SEGUNDA CERRADA DE LOS PINOS PORVENIR	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$65,204.46	\$65,204.46	\$65,204.46	\$65,204.46	\$65,204.46	\$65,204.46	\$65,204.46	\$65,204.46
FAISMUN/25/015/32	INTEGRADOR DE DESARROLLO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78	\$314,878.78
FAISMUN/25/015/33	REHABILITACIÓN DE DE RED DE DRENAJE CALLE ALVARADO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75	\$165,613.75
FAISMUN/25/015/34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE GIRASOLES TENEXYECAC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$528,790.82	\$528,790.82	\$528,790.82	\$528,790.82	\$528,790.82	\$528,790.82	\$528,790.82	\$528,790.82
FAISMUN/25/015/35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88	\$2,949,536.88
FAISMUN/25/015/36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE 2 PONIENTE	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$644,168.21	\$644,168.21	\$644,168.21	\$644,168.21	\$644,168.21	\$644,168.21	\$644,168.21	\$644,168.21
FAISMUN/25/015/37	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95	\$144,999.95
FAISMUN/25/015/38	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE DE 2 ATOTONILCO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96	\$938,954.96
FAISMUN/25/015/39	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LATERAL	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88	\$313,767.88
FAISMUN/25/015/40	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE PINO SUAREZ	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97	\$530,039.97
FAISMUN/25/015/41	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE SAN JOSÉ	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80	\$308,554.80
FAISMUN/25/015/42	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES LA SOLEDAD	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56	\$334,094.56
FAISMUN/25/015/43	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD POR VENIR	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68	\$812,638.68
FAISMUN/25/015/44	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGO ARENAS XOCOYUCAN	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50	\$1,075,980.50
FAISMUN/25/015/45	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73	\$391,340.73
FAISMUN/25/015/46	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57	\$309,123.57
FAISMUN/25/015/47	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42	\$ 272,137.42
FAISMUN/25/015/48	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LA CARIDAD CUAXONACAYO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96	\$ 249,706.96

PRESENCIA DEL
DE LA SECRETARÍA DE
DE LA SECRETARÍA DE

ARTÍCULO 111, PARÁGRAFO
1, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
SIN NOMBRE

ARTÍCULO 111, PARÁGRAFO
1, DEL REGLAMENTO DE LA LEY
1501

001943

FAISMUN/25/015/49	AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL SANTA ROSA DE LIMA	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57	\$75,758.57
FAISMUN/25/015/50	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO POPOCATLA	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31	\$952,281.31
FAISMUN/25/015/51	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 15,000 LTS	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69	\$82,107.69
FAISMUN/25/015/52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02	\$727,890.02
FAISMUN/25/015/53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE AIDAMA	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79	\$497,321.79
FAISMUN/25/015/54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES CALLE LOS PINOS PORVENIR	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$194,899.36	\$194,899.36	\$194,899.36	\$194,899.36	\$194,899.36	\$194,899.36	\$194,899.36	\$194,899.36
FAISMUN/25/015/55	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17	\$107,089.17
FAISMUN/25/015/56	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MORELOS NEPOPUALCO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58	\$ 178,782.58
FAISMUN/25/015/57	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE PUEBLA TIZOSTOC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05	\$893,207.05
FAISMUN/25/015/61	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEL NIÑO	4	FAISMUN	100.00	100.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00
FAISMUN/25/015/62	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06	\$984,335.06
FAISMUN/25/015/63	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87	\$71,165.87
FAISMUN/25/015/64	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ALAMOS TECUEXCOMAC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91	\$96,040.91
FAISMUN/25/015/65	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO ECATEPEC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51	\$239,888.51
FAISMUN/25/015/66	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA ECATEPEC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91	\$246,822.91
FAISMUN/25/015/67	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEL NIÑO PERDIDO ECATEPEC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29	\$468,634.29
FAISMUN/25/015/68	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ECATEPEC	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65	\$398,459.65
FAISMUN/25/015/69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAXIMO ROJAS XOCHIMILCO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93	\$597,089.93
FAISMUN/25/015/70	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO OXTOTLAPANGO	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96	\$286,394.96
FAISMUN/25/015/71	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE POPOCATLA	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00	\$118,262.00
	PRODIM	4	FAISMUN	100.00	100.00	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82	\$503,588.82
						\$8,207,381.82	\$8,207,381.82	\$8,207,381.82	\$8,207,381.82	\$8,207,381.82	\$8,207,381.82	\$8,207,381.82	\$8,207,381.82

LIC. ZULEIMA ZARALAPAZ ANTONIO.

(Nombre y firma)

ARQ. HECTOR HERNANDEZ GARCIA

(Nombre y firma)
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE IXTACUXTLA DE MARIANA
 MATAMOROS, TLAX.
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 2024-2027

001944



MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	49%	33	68	49%	33	68	

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	50%	34	68	50%	34	68	

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2024	1%	1	68	1%	1	68	

* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos, Contribución Directa: 5 proyectos y Otros Proyectos: 5 proyectos a Diciembre 2025

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 1 = 100\%$

LIC. ZULEMA ITZEL LÓPEZ ANTONIO.

(Nombre y firma)
Elaboró

ARQ. HECTOR HERNÁNDEZ ROMANO

(Nombre y firma)
Autorizó

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2024-2027